

生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项目名称	叙毕铁路泸州叙永金桂牵引站110kV供电工程
项目编号	川水许可决〔2021〕220号
建设地点	四川省宜宾市兴文县、泸州市叙永县
验收单位	国网四川省电力公司
建设单位	国网四川省电力公司泸州供电公司

2025 年 11 月 5 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	叙毕铁路泸州叙永金桂牵引站 110kV供电工程	行业 类别	输变电工程
主管部门 (或主要投资方)	国网四川省电力公司	项目 性质	新建
水土保持方案批复机 关、文号及时间	四川省水利厅 川水许可决〔2021〕220号 2021年9月		
水土保持方案变更批复 机关、文号及时间	\		
水土保持初步设计批复 机关、文号及时间	国网四川省电力公司，川电建设〔2023〕20号， 2023年1月		
项目建设起止时间	2023年5月至2024年5月		
水土保持方案编制单位	四川电力设计咨询有限责任公司		
水土保持初步设计单位	乐山城电电力工程设计有限公司		
水土保持监测单位	中核华东地矿科技有限公司		
水土保持施工单位	泸州北辰电力有限责任公司		
水土保持监理单位	四川东祥工程项目管理有限责任公司		
水土保持设施验收报告 编制单位	核工业二七〇研究所		

二、验收意见

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水土保持〔2017〕365号）、《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）的通知》（办水保〔2018〕133号）等文件要求，国网四川省电力公司于2025年11月5日在成都组织召开了叙毕铁路泸州叙永金桂牵引站110kV供电工程项目水土保持设施验收会议。参加会议的有网四川省电力公司建设部、经济技术研究院、电力科学研究院，建设单位国网四川省电力公司泸州供电公司，设计单位乐山城电电力工程设计有限公司，施工单位泸州北辰电力有限责任公司，监理单位四川东祥工程项目管理有限责任公司，方案编制单位四川电力设计咨询有限责任公司，监测单位中核华东地矿科技有限公司，验收调查单位核工业二七〇研究所等单位代表及特邀专家，会议成立了验收组。

会前，国网四川省电力公司经济技术研究院对叙毕铁路泸州叙永金桂牵引站110kV供电工程水土保持设施验收报告进行了技术审评。会上，验收组查阅了技术资料，听取了国网四川省电力公司泸州供电公司、核工业二七〇研究所、中核华东地矿科技有限公司、四川东祥工程项目管理有限责任公司、国网四川省电力公司经济技术研究院关于水土保持设施落实、水土保持设施验收调查、水土保持监测、水土保持监理和技术审评情况的汇报，经质询、讨论，形成了叙毕铁路泸州叙永金桂牵引站110kV供电工程水土保持设施验收意见。

（一）项目概况

叙毕铁路泸州叙永金桂牵引站110kV供电工程项目由凌霄山220kV变电站110kV间隔扩建工程、西湖110kV变电站扩建

工程、凌霄山一金桂牵引站 110kV 线路工程(路径长度 36.850km, 新建铁塔 100 基, 利旧 1 基)、西湖一金桂牵引站 110kV 线路工程 (路径长度 13.260km, 新建铁塔 42 基)、震东一西湖 110kV 线路改造工程 (路径长 0.930km, 新建铁塔 1 基, 利旧 6 基) 5 部分组成, 于 2023 年 5 月开工建设, 2024 年 5 月完工。

(二) 水土保持方案批复情况 (含变更)

2021 年 9 月, 四川省水利厅以《叙毕铁路泸州叙永金桂牵引站 110kV 供电工程水土保持方案审批准予行政许可决定书》(川水许可决〔2021〕220 号) 对工程水保方案予以批复。

(三) 水土保持设计情况

2023 年 1 月, 国网四川省电力公司以《国网四川省电力公司关于叙毕铁路泸州叙永金桂牵引站 110kV 供电工程初步设计的批复》(川电建设〔2023〕20 号) 批复了本工程初步设计 (含水土保持部分), 施工图设计进一步细化和优化了各项水土保持措施。

(四) 水土保持监测情况

中核华东地矿科技有限公司开展了水土保持监测工作, 编制完成了《叙毕铁路泸州叙永金桂牵引站 110kV 供电工程水土保持监测总结报告》。

监测报告主要结论: 工程项目建设区水土流失治理度 97.95%, 项目区土壤流失控制比 1.02, 渣土防护率 96.30%, 表土保护率 96.75%, 林草植被恢复率 97.29%, 林草覆盖率 73.57%, 各项水土流失防治指标均达到了水土保持方案确定的目标值。监测结果表明本工程已完成水土保持方案确定的防治任务, 水土流失得到了有效防治。

(五) 验收报告编制情况和主要结论

核工业二七〇研究所开展了水土保持设施验收调查工作，编制完成了《叙毕铁路泸州叙永金桂牵引站 110kV 供电工程水土保持设施验收报告》。

验收报告主要结论：建设单位组织编报了水土保持方案，组织开展了水土保持设计、施工、监理、监测等工作，各项手续完备，资料齐全；水土保持设施质量合格，水土流失防治指标达到水土保持方案报告书及其批复文件的要求；水土保持设施具备正常运行条件，满足交付使用要求，后续管理、维护责任已落实；工程符合水土保持设施验收合格条件。

（六）验收结论

综上所述，该项目依法依规履行了水土保持方案编报审批程序，开展了水土保持设计、施工、监理、监测等工作，落实了水土保持方案及批复文件要求；水土保持分部工程 and 单位工程质量评定合格，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值；依法依规足额缴纳了水土保持补偿费；水土保持设施运行正常，且运行、管理及维护责任已落实。项目符合水土保持设施验收的条件，同意水土保持设施通过验收。











（七）后续管护要求

1、加强植被恢复工作，确保其植被恢复措施尽快满足相关设计标准和防治目标要求。

2、运行期间应加强植被养护及其它水土保持设施管护工作，确保其正常运行和发挥效益。

三、验收组成员签字表

(叙毕铁路泸州叙永金桂牵引站 110kV 供电工程)

分工	姓名	单位	职务/职称	签字	备注
组长	蒋 伟	国网四川省电力公司 泸州供电公司	高工		建设单位
成员	凌文州	中国电力工程顾问集团 西南电力设计院有限公司	正高		特邀专家
	杨晓瑞	四川电力设计咨询 有限责任公司	高工		
	侯国彦	国网四川省电力公司	正高		主管单位
	范鹏飞	国网四川省电力公司 泸州供电公司	高工		建设单位
	陈嘉威	国网四川省电力公司 泸州供电公司	工程师		
	兰新生	国网四川省电力公司 电力科学研究院	正高		技术监督 单位
	杨 丹	国网四川省电力公司 经济技术研究院	工程师		技术审评 单位
	杜思颖	国网四川省电力公司 经济技术研究院	工程师		
	李 媛	核工业二七〇研究所	高工		验收报告 编制单位
	姚秀红	中核华东地矿科技有限公司	高工		监测单位
	罗 娜	四川东祥工程项目管理 有限责任公司	高工		监理单位
	邓 川	四川电力设计咨询 有限责任公司	高工		方案编制 单位
	蒲 江	乐山城电电力工程设计 有限公司	工程师		设计单位
	陈松林	泸州北辰电力有限责任公司	工程师		施工单位
	汤进勇	泸州北辰电力有限责任公司	工程师	