编号: 2018——006

# 电网建设项目竣工环境保护验收意见

项目名称	德阳 II 500kV 输变电工程
建设单位	国网四川省电力公司建设管理中心
建设地点	四川省德阳市的什邡市、广汉市
验收主持单位	国网四川省电力公司

2018年3月14日

## 表一 基本信息

建设项目名称(验收申请)	德阳 II 500kV 输变电工程		
建设项目名称 (环评批复)	德阳 II 500kV 输变电工程		
建设地点	四川省德阳市的什邡市、广汉市		
行业主管部门或隶属集团	国网四川省电力公司		
建设项目性质(新建、改扩建、技术改造)	新建、扩建		
环境影响报告书(表)审批机关 及批准文号、时间	环境保护部、环审 [2008] 196 号、2008 年 6 月		
审批、核准、备案机关及批准文号、时间	国家发展和改革委员会、发改能源 [2009] 1059 号、2009 年 11 月		
环境影响报告书(表)编制单位	中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司		
项目设计单位	中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司		
环境监理单位			
环保验收调查或监测单位	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司		
工程实际总投资(万元)	66096 万元		
环保投资 (万元)	881 万元		
建设项目开工日期	2010年11月		
建设项目竣工日期	2012 年 3 月		

## 表二 环境保护执行情况

	环 评 及 其 批 复 情 况	实际执行情况	备 注
建(规质等)	(1) 德阳 II (什邡) 500kV 变电 站新建工程 (本期新建 2× 1000MVA 主变器; 500kV 出线 4回; 220kV 出线 8回; 新建 2× (2×60) Mvar 低压电抗器和 2× (2×60) Mvar 并联电容器和 2×180Mvar SVC)。 (2) 新建彭州~德阳同塔双回 "π"接进德阳 II 500kV 线路工程。 "π"接线路全长 2×11.5km,途 径四川省德阳市的什邡市和广汉 市。	(1) 德阳 II (什邡) 500kV 变电站新建工程 (本期新建 2×1000MVA 主变器; 500kV 出线 4 回; 220kV 出线 8回; 新建 2× (2×60) Mvar 低压电抗器和 2× (2×60) Mvar 并联电容器和2×180Mvar SVC)。 (2) 新建彭州~德阳同塔双回"π"接进德阳 II 500kV 线路工程 (其中:①新建彭州侧"π"进段线路工程,采用同塔双回路架设,线路长 2×5.632km;②新建德阳侧"π"出段线路工程,采用同塔双回路架设,线路长 2×4.567km;)。"π"接线路全长 2×10.199km,途径四川省德阳市的什邡市(2×8.199km)和广汉市(2×2.0km)。	
生态保护施	1、线路尽量避开城镇规划区、开发区、自然保护区、名胜镇规划区、名胜镇规划区、名胜镇县然保护区、名胜镇县然保护区、至事及通讯设施等环电路。线路,这个人的人,这个人的人,是一个人,这个人的人,是一个人,这个人,这个人,这个人,这个人,这个人,这个人,这个人,这个人,这个人,这	1、线路避开了城镇规划区、开发区、居民区、自然保护区、名胜古迹、重要军事及通讯设施等环境敏感目标。线路与公路、铁路、电力线、交叉跨越时留有足够的净空距离。线路经过林地、果园时,均采用较小塔型、高塔跨越、加大铁塔档距等方式通过,经过居民区或附近时,按照要求增加导线对地高度。2、施工单位加强了施工期环境保护管理工作,落实了各项生态保护和污染防治措施,合理组织施工。弃渣均集中堆放,施工完后已对外塔基处进行了植被恢复。	

# 1、线路经过农田时,适当增加导线 对地距离,以保证农田环境中工频 电场强度小于 10 千伏/米。 2、积极配合地方政府做好居民搬迁

- 的环境保护工作。对处于输电边导 线两侧电场强度超过4千伏/米(离 地高度 1.5 米) 或磁感应强度超过 0.1 毫特斯拉的居民住宅必须全部 拆迁。严格落实防治工频电场、工 频磁场、无线电干扰等的环保措施, 经过居民区时,须按报告书要求提 高导线对地距离。在国家规定的电 力设施保护范围内,严禁新建医院、 学校、居民住宅等敏感建筑。
- 污染防治 设施和措 施
- 3、采取有效防尘、降噪措施,不得 施工扰民。
- 4、部分线路路径如果由于灾后地质 条件发生变化、城镇重建方案等导 致路径发生变化以及在可行性研究 和初步设计阶段产生的重大调整, 应重新确认线路沿线居民点等环境 敏感目标并对其工频电场、工频磁 场、无线电干扰、噪声等进行跟踪 评价,并按变更手续申报审批,在 保证电网建设的同时,最大限度地 保护当地群众生态和生态环境不受 影响。你公司应积极配合地方政府 将该电网建设情况纳入灾后重建规 划中。

- 1、经现场监测线路衰减断面和各敏感 点处电磁环境和声环境均满足标准要
- 2、配合地方政府做好了拆迁居民的搬 迁工作。线路经过居民区时,线路导线 对地高度均在19.5m以上。在现场调 查中没有发现走廊范围内新建医院、学 校、居民住宅等建筑。
- 3、采取了有效的防尘和降噪措施。
- 4、本工程的建设已纳入电网建设灾后 重建规划中。

# 环保要求

项目建设必须严格执行配套建设的 环境保护设施与主体工程同时设 计、同时施工、同时投产使用的环 境保护"三同时"制度。项目试运 行时,建设单位必须按规定程序申 其他相关 | 请环境保护验收。验收合格后,项 目方可正式投入运行。

本工程自设计至试运行阶段均严格执 行"三同时"制度:设计阶段环保措施 进入方案设计,施工阶段各环保设施均 与主体工程同时施工,试运行阶段各环 保设施均与主体工程同时投产使用。据 本次调查与监测结果,本工程的环保措 施均落实到位,线路工程试运行中沿线 敏感点的噪声水平、工频电场、工频磁 场水平和无线电干扰水平均满足相应 标准要求。

注:表二中建设单位对照环评及其批复,就项目设计、施工和试运行期间的环保设施和措施落 实情况予以介绍。

## 德阳 II 500kV 输变电工程竣工环境保护验收组意见:

2018 年 3 月 14 日,国网四川省电力公司在成都组织召开了德阳II500kV 输变电工程竣工环境保护验收会。验收组由公司科技信通部、发展策划部、电科院、经研院、建设管理中心,运行维护单位国网四川省检修公司,环境影响报告书编制单位中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司,验收报告编制单位中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司等单位代表和特邀专家组成(名单附后)。验收组查阅了相关资料并核实了项目建设运营期环保设施落实情况。经讨论,形成如下验收意见:

### 一、工程基本情况

德阳II500kV 输变电工程位于广汉市和什邡市境内。工程环评文件于 2008 年 6 月经环境保护部批复(环审[2008]196号)。工程于 2010 年 11 月底开工,2012 年 3 月建成。工程实际总投资 66096 万元,其中环保投资 881 万元,占总投资的 1.33%。

### 二、环境保护措施及验收监测、调查结果

根据中国电力工程顾问集团中南电力设计院编制的《德阳 II500kV 输变电工程竣工环境保护验收调查报告》, 验收监测、调查结果如下:

#### 1、生态与社会影响

经验收调查,本项目不涉及环保搬迁。建设单位委托当地政府根据国家相关拆迁和安置政策,对工程拆迁户进行了妥善安置,对工程占地给予了经济补偿。根据本次调查结果,本工程 所有工程拆迁户均已拆迁完毕,拆迁迹地均已清理。

本工程区附近没有自然保护区、风景名胜区、森林公园、水源保护地等环境敏感目标。经验收调查,工程所处区域未发现受保护的珍稀动植物。工程沿线塔基周围已开展生态恢复措施,工程建设和运营未对沿线自然环境和农业环境产生明显影响。

#### 2、水土保持措施调查

经验收调查,本工程建设及试运行期落实了生态恢复和水土保持措施,塔基永久占地处和 临时占地已进行了植被恢复。

#### 3、电磁环境

本工程选取测试的变电站站界及距离变电站或线路较近的、具有代表性敏感点的工频电场强度、工频磁感应强度均低于《500kV 超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》(HJ/T24-1998)中的工频电场 4kV/m(居民区)、工频磁感应强度 0.1mT 限值;输电线路各敏感点频率 0.5MHz 下的无线电干扰监测值均低于《高压交流架空送电线无线电干扰限值》(GB15707-1995)中 55dB(μV/m)标准限值。

根据变电站和线路断面监测结果,工频电场强度和工频磁场强度随距离增大总体呈逐渐减小的趋势。

#### 4. 水环境影响及固体废弃物处置情况检查结果

变电站生活污水采用地埋式污水处理设施处理后用于站区绿化,未外排;变电站废油产生 后拟交由有相应处理资质的公司处置:生活垃圾纳入当地垃圾收运系统处理。

#### 5. 噪声防治措施及监测结果

通过选用低噪设备,采用围墙隔声等降噪措施。

经验收监测,本工程线路附近敏感点的噪声监测结果均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准限值要求。变电站厂界噪声监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求;厂界外环境敏感点噪声监测结果均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准要求。

#### 6、环境风险防范及应急措施调查

运行单位制定有变压器油外泄事故应急预案,定期进行应急演练。各变电站均设有事故集油池,其中德阳II(什邡)500kV变电站内设有一座容积为90m3变压器事故集油池。

#### 7、公众意见调查

验收调查期间,共发放公众意见调查表 108 份,收回 108 份。经统计,被调查者中对本工程的环境保护工作表示满意或比较满意的占 9.3%,说不清楚的占 27.8%,不满意的占 62.9%。不满意者大部分为变电站周围双石桥村和泰和村村民,不满意的原因认为其住宅离变电站或输电线路非常近,要求对他的房屋进行拆迁。本次验收对调查期间群众投诉的点位均进行了监测,监测结果表明本工程工频电场、工频磁场、无线电干扰和昼夜噪声值均满足相应评价标准要求。

#### 三、文档及环保机构情况

建设单位及项目运维单位均制定有环境保护管理制度,设有专职环境保护管理人员负责环保管理工作,环保档案由建设单位档案室收存。

## 四、验收组意见

结合项目验收调查报告,项目执行了环境影响评价及其批复和"三同时"管理制度,落实了主要的污染防治设施和生态保护措施,污染物可达标排放。工程无重大变动,符合建设项目竣工环境保护验收条件,同意通过自主验收。

建议:后期运行过程中应加强各项环保设施的日常管理与维护,确保各类污染物达标排放;加强项目区公众输变电工程环境保护知识的宣传和解释工作。

2018年3月14日

## 表四: 德阳 II500kV 输变电工程环保竣工验收验收工作组名单

# 德阳 II500 千伏输变电工程环保竣工验收工作组名单

序号	姓 名	单 位	职称/职务	电 话	备注
1	13-52	如何以此	机当	155-41347479	走船
1	五方级		高工	13208175464	专起
2	TITITANO.	DE EXPLOSE TO CONTRACT	松龙	,380808488	专和
3	李明	国网面明治的行	高2/24系	681333-40	业主单位
5	spring	12 2 m/s & 1 2/2	70 30	G8133539	更好性
6	供奶品	河网网络的名	あと	68133548	生主美性
7	All I	图如如约在程	为上	15608080517	咨问字件
8	大型	回如避免我有限的	专专归	13540/03765	放工单位
9	3WB	国明胡桃溪东北超级	技术	13396-48615	施工等信
10	system)	\$4323	书卷	17)08098-6/	运程等
11	198	拉修衛	FEK	13808080488	五份新
12	steady	82/my 203	98/3/hs	13179933550	飞船并(
13	引起成	松的四叉	5/2	14/80276591	西州市等信
14	杨清柳	桂分なり	挹	1369845640)	飞船车位
15	\$30/E	to Event 47 Educai)	302	138/184409	湖麓淮
16	13度	きたかなりとかりから	25 1474 32	138/1258086	北京美華行
17	里山	41500 Like Miso	25115332	15807113-3	调整
18	Juis-	加建市如一	考2	13808002014	建智车的
19	柳斯	九四里市中山一	至人	13683466906	建門并住
20					
21					
22					

## 表五: 德阳 II 500kV 输变电工程竣工环保验收其他需要说明的事项

	德阳Ⅱ500kV 輸变电工程竣工环保验收其他需要说明的事项
无	

表五: 主要补充说明相关纠纷处置,工程拆迁未完成等事宜