

宜宾高捷220kV变电站110kV配套工程

水土保持监测季度报告

(2026年第2季度)

建设单位： 国网四川省电力公司宜宾供电公司

监测单位： 北京江河惠远科技有限公司

2026年7月





生产建设项目水土保持监测单位水平评价证书 (副本)

单位名称：北京江河惠远科技有限公司

法定代表人：王海鹏

单位等级：★★★★★ (5星)

证书编号：水保监测(京)字第20240001号

有效期：自2024年12月31日至2027年12月30日

发证机构：中国水土保持学会

发证时间：2024年12月27日



单位地址：北京市海淀区上地六街康德大厦6314室

邮政编码：100085

联系人：唐建丰

联系电话：18004518914


邮箱：717029508@qq.com


宜宾高捷220kV变电站110kV配套工程

水土保持监测季度报告

责任页


(北京江河惠远科技有限公司)

批准：刘新（总经理） 

核定：张灿（副总经理） 

审查：余蔚青（高级工程师） 

校核：李建兴（高级工程师） 

项目负责人：唐建丰（高级工程师） 

编写：陈佳乐（监测工程师） 



户学强（监测工程师） 

目 录

1 项目建设概况	1
1.1 项目概况	1
1.2 水土流失现状及防治目标	2
2 主体工程本季度施工进度	3
3 水土保持监测工作开展情况	4
3.1 监测分区情况	4
3.2 监测内容	4
3.3 监测方法	4
3.4 监测设施设备	7
3.5 监测开展情况	7
4 水土流失监测结果	9
4.1 水土流失因子监测结果	9
4.2 扰动面积监测结果	9
4.3 土石方情况监测	9
4.4 水土流失状况监测	9
4.5 水土保持措施监测	9
4.6 水土流失重大事件监测	9
5 问题与建议	9
5.1 存在问题	9
5.2 建议	9
6 综合评价	9
7 下一步监测工作计划	10

宜宾高捷220kV变电站110kV配套工程
水土保持监测季报报告表

监测时段：2026年5月1日至2026年6月30日

项目名称		宜宾高捷220kV变电站110kV配套工程				
建设单位联系人及电话		杨益风 13989204060	项目监测负责人 (签字) 		建设单位 (盖章) 	
填表人及电话		陈佳乐 18328519008	2026年7月5日		2026年7月6日	
主体工程进度			本工程由由屏山220kV变电站110kV间隔完善工程、天池110kV变电站110kV间隔完善工程、建新110kV变电站110kV间隔完善工程、屏山—建新π入高捷110kV线路工程、屏山—天池π入高捷110kV线路工程五部分组成，截止本季度末现场暂未进行施工，主要为施工准备期。			
指标			设计总量	本季度新增	累计	
扰动土地面积(hm²)	合计		2.56	0	0	
	塔基及其施工场地区		1.44	0	0	
	其他施工场地区		0.60	0	0	
	施工道路区		0.52	0	0	
取土(石、料)场数量(个)			0	0	0	
弃土(石、渣)场数量(个)			0	0	0	
弃土(石、渣)量(万m³)	弃土(石、渣)		0	0	0	
	渣土防护率(%)		92	/	/	
损坏水土保持设施数量(hm²/座/处)			/	/	/	
水土保持工程进度	塔基及其施工临时场地区	工程措施	挡土墙(m)	75	0	0
			排水沟(m)	55	0	0
			表土剥离(m³)	510	0	0
			覆土(m³)	510	0	0
			土地整治(hm²)	1.43	0	0
		植物措施	撒播草籽(hm²)	0.82	0	0
			栽植灌木(hm²)	0.4	0	0
			临时措施	彩条布隔离(m²)	5740	0
		防雨布遮盖(m²)		2230	0	0
		土袋挡护(m)		690	0	0
	其他施工临时占地区	工程措施	土地整治(hm²)	0.6	0	0
植物措施		撒播草籽(hm²)	0.4	0	0	

		施	栽植灌木 (hm ²)	32	0	0
		临时措施	彩条布隔离 (m ²)	5740	0	0
			防雨布遮盖 (m ²)	2230	0	0
			土袋挡护 (m)	690	0	0
	施工道路区	工程措施	表土剥离 (m ³)	180	0	0
			覆土 (m ³)	180	0	0
			土地整治 (hm ²)	0.52	0	0
		植物措施	撒播草籽 (hm ²)	0.25	0	0
			栽植灌木 (hm ²)	0.14	0	0
		临时措施	铺设钢板 (m ²)	2700	0	0
			防雨布遮盖、隔离 (m ²)	356	0	0
			土袋挡护 (m)	276	0	0
	水土流失影响因子		累计降雨量 (mm)	/	373	/
			最大24h降雨量 (mm)	/	29.2mm (2026.04.20)	29.2mm (2026.04.20)
			最大风速 (m/s)	/	8.4m/s (2026.06.07)	8.4m/s (2026.06.07)
土壤流失量 (t)			本季度土壤流失量0t			
水土流失危害事件			无			
存在问题与建议		无				

生产建设项目水土保持监测季度报告三色评价得分表

项目名称		宜宾高捷220kV变电站110kV配套工程		
监测时段和防治责任范围		2026年第2季度，0公顷		
三色评价结论（勾选）		☒ 绿色 ☐ 黄色 ☐ 红色		
评价指标		分值	得分	赋分说明
扰动土地情况	扰动范围控制	15	15	本工程施工范围严格控制在方案批复的防治责任范围内，不存在擅自扩大施工扰动面积超过1000m²的情况
	表土剥离保护	5	5	根据水保方案及现场实际监测情况，目前项目属于施工准备期，现场无施工，无扰动。
	弃土（石、渣）堆放	15	15	目前项目属于施工准备期，现场无施工，无扰动，不扣分。
水土流失状况		15	15	目前项目属于施工准备期，现场无施工，无扰动，不扣分。
水土流失防治成效	工程措施	20	20	目前项目属于施工准备期，现场无施工，无扰动，不扣分。
	植物措施	15	15	目前项目属于施工准备期，现场无施工，无扰动，不扣分。
	临时措施	10	10	目前项目属于施工准备期，现场无施工，无扰动，不扣分。
水土流失危害		5	5	本季度未发生水土流失危害事件
合计		100	100	

1 项目建设概况

1.1 项目概况

1、地理位置

宜宾高捷 220kV 变电站 110kV 配套工程位于四川省宜宾市叙州区。项目为新建建设类项目，由国网四川省电力公司宜宾供电公司投资建设。

2、项目组成及建设规模

宜宾高捷220kV变电站110kV配套工程由屏山220kV变电站110kV间隔完善工程、天池110kV变电站110kV间隔完善工程、建新110kV变电站110kV间隔完善工程、屏山—建新 π 入高捷110kV线路工程、屏山—天池 π 入高捷110kV线路工程五部分组成。各部分工程如下：

①屏山**220kV**变电站**110kV**间隔完善工程：屏山220kV变电站本期只涉及110kV电流互感器更换、线路保护改造，相应工作在现有屏山220kV变电站场地内进行，不需新征地，不改变现有配电装置布置方案，本工程不涉及土建工作。

②天池110kV变电站110kV间隔完善工程：天池110kV变电站本期只涉及110kV电流互感器更换、线路保护改造，相应工作在现有天池110kV变电站场地内进行，不需新征地，不改变现有配电装置布置方案，本工程不涉及土建工作。

③建新**110kV**变电站**110kV**间隔完善工程：建新110kV变电站本期只涉及110kV电流互感器更换、线路保护改造，相应工作在现有建新110kV变电站场地内进行，不需新征地，不改变现有配电装置布置方案，本工程不涉及土建工作。

④屏山—建新 π 入高捷110kV线路工程：屏山侧：线路起于110kV屏新线52#小号侧新建 π 接塔，向南走线，穿越高捷—同程II回220kV线路，高捷—同程I回、高捷—东磁同塔双回220kV线路，沿威力化工厂西北侧走线，跨越能投35kV线路后至高捷220kV变电站止，新建单回架空线路1.6km。

建新侧：线路起于110kV屏新线62#大号侧新建 π 接塔，向南走线，经鸭木田、罗秀子，依次穿越宜宾北—高捷II回220kV线路、高捷—正泰220kV线路、宜宾北—高捷I回220kV线路、高捷—盛阳220kV线路、高捷—同程II回220kV线路，高捷—同程I回、高捷—东磁同塔双回220kV线路后至高捷220kV变电站止，新建架空线路0.15+1.25km，其中单回架空线路0.15km，双回塔单侧挂线1.25km。拆除屏新线52#—62#段杆塔11基，其中直线塔7基，耐张塔4基，拆除导地线

1.94km及其附属金具。重新展放49#—新建终端导、地线0.85km，重新展放63#-新建终端导、地线0.24km。线路全线在宜宾市叙州区境内走线。

⑤屏山—天池 π 入高捷**110kV**线路工程：线路起于110kV屏天线53#门杆两侧新建 π 接塔，向北走线，经大沟头，依次穿越金沙—英法220kV线路，高捷—英法220kV线路，后跨越成宜昭高速，沿威力化工厂西侧走线，跨越能投110kV柏喜线后至高捷220kV变电站止，新建架空线路0.4+2 $\times$ 3.4km，其中 π 接两档单回架空线路0.4km，双回架空线路3.4km。

拆除屏天线原53#耐张门杆1基及其附属金具绝缘子串。重新展放51#— π 接塔， π 接塔—54#段导线、地线0.71km。线路全线在宜宾市叙州区境内走线，本线路工程新建铁塔17基。

3、工程占地及土石方情况

根据监测结果，本季度项目属于施工准备期，现场未进行施工。

5、工期及投资

工程建设单位为国网四川省电力公司宜宾供电公司。工程总投资1739万元，其中土建投资325万元。

1.2水土流失现状及防治目标

本工程属于建设类项目，根据水利部办公厅关于印发《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》的通知（办水保〔2013〕188号）、四川省水利厅关于印发《四川省省级水土流失重点预防区和重点治理区划分成果》的通知（川水函〔2017〕482号），工程所在地宜宾市叙州区境内属于嘉陵江及沱江中下游国家级水土流失重点治理区，依据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）的规定，本工程水土流失防治标准执行西南紫色土区一级标准。

设计水平年水土流失防治目标为：水土流失治理度97%，土壤流失控制比为1.0，渣土防护率92%，表土保护率92%，林草植被恢复率97%，林草覆盖率25%。

1.3方案批复水土流失防治责任范围

根据本工程水土保持方案报告书及批复文件，本工程水土流失防治责任范围总面积2.56hm²，其中永久占地0.26hm²，临时占地2.30hm²。

2 主体工程本季度施工进度

本季度工程属于施工准备期，现场未进行施工，不产生扰动。

3 水土保持监测工作开展情况

3.1 监测分区情况

结合水土保持方案报告书和实际情况，根据本工程施工特点及线路走廊区域的自然环境、生态环境、水土流失特点等因素综合考虑，本工程的水土流失防治分区可按工程性质划分为塔基及其施工场地区、其他施工场地区、施工道路区三个一级分区。

经现场核查与资料分析，本季度始于施工准备期，现场未进行施工。

3.2 监测内容

结合工程实际情况及水土保持监测相关要求，项目目前为施工期，本季度主要监测内容为对原地貌进行调查，对施工单位资料情况进行检查。

3.3 监测方法

根据《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T 51240-2018），参照《生产建设项目水土保持监测规程（试行）》的要求，结合本工程的实际情况，本工程监测方法以调查监测和定位观测为主，并结合巡查监测和遥感监测。

3.3.1 调查监测

水土保持监测技术人员按照监测频次，每月对本工程水土保持监测范围的水土保持工作情况进行调查，采用侧尺、大比例尺地形图、数码照相机等工具按标段测定不同类型的地表扰动情况，调查水土流失及其防治状况，分析水土流失防治成效及其存在的问题，为落实好水土保持措施提供技术数据和建议。现场调查内容主要包含如下：

- ①地形、地貌、植被的扰动面积及扰动强度的变化；
- ②场地占用土地面积和扰动地表面积；
- ③项目挖方、填方数量，临时堆土数量及堆放面积；
- ④地形地貌、气象、土壤因子；
- ⑤影响水土流失的植被因子；
- ⑥土地利用因子；
- ⑦水土保持措施的实施面积、数量和质量；
- ⑧水土流失防治效果。

3.3.2 定位观测

对不同地表扰动类型和侵蚀强度，观测其水土流失量，采用的监测方法主要由坡面侵蚀沟法及影像对比监测法等。

(1) 简易坡面量测法

主要适用于道路边坡土质开挖面、土或土石混合或粒径较小的石砾堆等坡面的水土流失量的测定。在选定的坡面，量测坡面形成初的坡度、坡长、坡面组成物质、容重等，并记录造成侵蚀沟的每次降雨。在每次降雨或多次降雨后，量测侵蚀沟的体积，得出沟蚀量，并通过沟蚀占水蚀的比例（50%~70%），计算水土流失量。当观测坡面能保存一年以上时，应量测至少一年的流失量。计算公式如下：

$$A=Vr/Sa \times 106$$

式中：A——土壤侵蚀模数（t/km².a）；

V——样方内侵蚀沟的体积（m³）；

r——土壤容重（t/m³）；

Sa——样方面积（m²）。

3.3.3 无人机航拍

工程建设过程中，定期进行无人机航摄，并对工程不同时期的航拍影像进行比对分析，得到水土保持动态监测结果。借助无人机，可对工程部分难以抵达的区域实现全面监测，避免出现监测盲点，确保水土保持监测工作高效、安全地开展。

3.3.4 现场核查

人工现场核查主要包括两方面：

1) 核实扰动面积

主要是对无人机航拍的扰动面积进行现场圈定，方法有皮尺丈量、GPS测量、全站仪测量等，具有直观性强、定性准确、定量精度高等优点。现场核查的数据不仅对本次应用可信，还可以在对比分析基础上修正影像比对库基础值。

2) 确认现场水保措施的实施程度

从现场不同角度直接观察、拍照留存具有立体性强、局部晰度高等优点，更能够直观地监测施工现场情况，可作为无人机影像的补充资料。例如，通过侧拍不同角度陡坡及临崖堆土（渣石），可真实立体的呈现可能存在的水土流失隐患

。从下面无人机俯视影像与照相机近景仰角拍摄对比图看，现场监测照片是重要的直观定性之补充。

3.3.5 卫星遥感影像监测

本工程采用了卫星遥感进行远程监测，遥感监测是以高精度航片或遥感影像为主要数据源，结合相关资料和地面调查，通过解译获得监测区域在施工前项目区域内的土地类型、植被分布、地面坡度、地质土壤、地形地貌及土壤侵蚀的分布、面积和空间特性数据，利用遥感监测获得施工期重点监测地块，在不同时段的水土流失数据和防护措施实施情况，将不同时期遥感监测成果进行数据对比、空间分析等，可实现对项目区的水土流失进行动态监测。

利用遥感技术对本项目进行水土保持监测，其实质是利用遥感资料对各种地物（或水保监测对象）进行分类提取，进而确定各种地物的分布范围、变化情况以及面积大小。

对本项目水土流失防治责任范围、气象资料、土壤资料、地形资料、水土保持措施资料、基础地理数据、土地利用数据、生产建设活动扰动面积、高分辨率遥感影像、TM/MODIS 系列影像等，按照遥感解译与专题信息提取、土壤侵蚀因子及模型计算、土壤侵蚀强度判定以及成果整理的要求，进行规范化整理，并进行初步处理和分析。同时，按《中国土壤流失方程》和《生产建设项目土壤流失量测算导则》和本项目资料更新以及时间要求，补充采集新的数据和资料。

采集高分一号卫星影像、高分二号卫星影像、高分六号卫星或北京二号卫星影像，主要采集本项目开工前、施工中、完工后三期不同频次的影像，开工前一般采集 1 次、施工中每季采集一次、试运行期采集一次，并结合不同时间节点采集的遥感影像数据（主要为高分二号、北京二号卫星影像，空间分辨率 0.8m），提取本项目扰动土地面积、土地利用和水土保持措施及其变化信息。

B. 采集不同时间节点段 MODIS 归一化植被指数（NDVI）产品数据和 TM/ETM 多光谱影像，按照相关技术规定的相关要求，MODIS 归一化植被指数（NDVI）产品数据，时间分辨率为每 16 天 1 期、每年 23 期，空间分辨率优于 250m；TM/ETM 多光谱影像（包括蓝、绿、红和近红外 4 个波段），时间分辨率每年不少于 3 期（包含夏季在内），空间分辨率优于 30m，用于植被覆盖度计算，并与上年度植被覆盖度计算成果进行比较，分析变化。

3.4 监测点位布设

根据监测实施方案，结合施工实际情况，按照规定要求开展水土保持监测点位布设工作，定位观测点主要采用侵蚀沟法，调查监测点主要采用影像对比法和遥感监测法等。监测点位布设完成后，及时采集监测点原始数据，并根据规定监测频次，及时采集监测点数据，作为监测报告数据来源的重要支撑。

3.5 监测设施设备

- (1) 气象监测：主要在专业气象网站查询；
- (2) 量测设备，包括皮尺或钢卷尺、钢钎等；
- (3) 现场监测设备，包括手持GPS、数码相机、无人机和监测车辆等。

表3-3 本工程水土保持监测设施设备一览表

序号	设备名称		单位	数量
1	监测设施	GPS 全球定位仪	台	1
2		无人机	台	1
3		红外测距仪	台	1
4		数码相机	台	1
5		摄像机	台	1
6		坡度仪	个	1
7		泥沙分析器	组	1
8		风速仪	台	1
9		土工试验仪器	套	1
10		烘箱	台	1
11	消耗性器材	记录夹	个	2
12		记号笔	支	5
13		米尺	个	1
14		皮尺	个	1
15		温度计	个	1
16		量筒（量杯）	个	10
17	通讯设备		台	5
18	交通设备		辆	1

3.6 监测开展情况

1、监测实施方案编报情况

根据监测合同及有关规定要求, 我公司成立该项目水土保持监测项目组, 配置具备多年输变电水土保持监测工作经验的专业技术人员, 项目部人员首次赴工程现场进行了外业调查和资料搜集, 重点了解了项目区自然经济、水土流失及水土保持现状, 实地踏勘了变电站工程和输变电路等防治区的工程现状, 在认真研究和分析工程相关资料的基础上, 针对主体工程位置、布局、规模、建设时序及施工工艺, 2025年12月编制完成了《宜宾高捷220kV变电站110kV配套工程水土保持监测实施方案》。

4、监测巡查及监测

监测人员根据监测实施方案, 结合工程建设进度及水土保持措施实施进度, 按照规定的监测频次, 对工程现场开展调查监测。根据现场监测情况, 监测人员以监测意见书形式, 提出工程现场存在的水土保持问题及整改建议, 并协助建设单位、施工单位进行整改。

5、气象因子收集

监测人员根据项目所在地气象站监测资料, 主要对降雨(最大24小时降雨量、月度及季度累计降雨量)、风速等气象资料进行统计, 分析得出项目区雨季及重点雨水侵蚀区域, 并对此区域进行重点监测。

6、监测报告编报

监测人员根据每季度现场监测情况, 结合监测点位监测数据、气象数据、设计及施工资料等, 经认真分析后, 组织编写了《宜宾高捷220kV变电站110kV配套工程水土保持监测季报(2026年2季度)》。后续, 监测季报将按规定上报建设单位和相应的各级水行政主管部门。

7、其他配合工作

无。

4 水土流失监测结果

4.1 水土流失因子监测结果

本工程位于四川省宜宾市叙州区境内，根据各县气象监测站点监测数据，本季度项目区累计降雨量为373mm，最大24h降雨量为29.2mm，发生在2026年04月20日叙州区；本季度单日最大平均风速为8.4m/s，发生在2026年06月07日叙州区。

本季度项目区气象因子监测情况详见下表：

表4-1 本季度气象因子监测结果统计表

行政区划	统计类别	累计降雨量(mm)	最大 24h 降雨量(mm)	最大风速(m/s)
叙州区	2026.4	134	29.2(2026.04.20)	7.4(2026.04.28)
	2026.5	78	18.5(2026.05.25)	5.1(2026.05.06)
	2026.6	161	21(2026.06.28)	8.4(2026.06.07)
合计		373		

4.2 扰动面积监测结果

根据监测结果，目前属于施工准备期，现场暂未进行施工，未产生施工扰动。

4.3 土石方情况监测

根据监测结果，目前属于施工准备期，现场暂未进行施工，无土石方开挖。

4.4 水土保持措施监测

根据监测结果，目前属于施工准备期，现场暂未进行施工。

4.5 水土流失重大事件监测

本季度监测时段内，未发生重大水土流失危害事件。

5 问题与建议

5.1 存在问题

无。

5.2 建议

无。

6 综合评价

(1) 本季度无水土流失灾害事件发生。

(2) 三色评价。

根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》(水保〔2019〕160号)相关规定,本季度水土保持监测三色评价结论为“绿色”。

7 下一步监测工作计划

(1) 向建设单位和当地水行政主管部门报送水土保持监测季报,并协助建设单位、施工单位及时完成季报在建设单位官网的公示公开。

(2) 开展下一季度水土保持监测工作,尤其重视水土保持措施落实情况和水土流失情况。

(3) 对施工单位水土保持施工资料进行检查,协助施工及业主做好水土保持组织管理工作。